

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL

PROFESOR: VÍCTOR DE LA CRUZ EYZAGUIRRE

GOBERNADOR (e) REGIONAL DE AYACUCHO

ING. PEDRO RIVERA CEA

GERENTE GENERAL - GRA

ING. HAROLD GÁLVEZ UGARTE

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GRA



AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
Gestión con vocación de Servicio

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| ÍTEM | DISPOSITIVOS LEGALES | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015 | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|
| | | PIA | PIM |
| 1 | LEY N° 30281 - PIA 2015 | 188,084,483.00 | 115,255,407.00 |
| 2 | 14 DECRETOS SUPREMOS | | 311,230,344.00 |
| TOTAL PIM DE LA SEDE CENTRAL – GRA | | | 426,485,751.00 |
| EJECUTADO DEVENGADO AL 02/08/2015 - 57.94% | | | 247,123,142.14 |
| SALDO | | | 179,362,608.86 |



AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
Gestión con vocación de Servicio

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------------|
| 01 | Sede Central Huamanga | : | 25 Obras |
| 02 | Sub Región Huanta | : | 01 Obra |
| 03 | Sub Región Cangallo | : | 04 Obras |
| 04 | Sub Región Vilcashuamán | : | 03 Obras |
| 05 | Sub Región Huancasancos | : | 02 Obras |
| 06 | Sub Región Lucanas | : | 01 Obra |
| 07 | Sub Región Parinacochas | : | 01 Obra |
| 08 | Sub Región Paucar del Sara Sara | : | 02 Obras |
| 09 | Sub Región Víctor Fajardo | : | 03 Obras |
| 10 | Sub Región Sucre | : | 02 Obras |
| 11 | Sub Región La Mar | : | 01 Obra |
| 12 | Unidad Operativa VRAEM | : | 02 Obras |
| 13 | Unidad Operativa Las Cabezas | : | 01 Obra |



AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
Gestión con vocación de Servicio

OBRA POR CONTRATA

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------------|
| 01 | Sede Central Huamanga | : | 12 Obras |
| 02 | Sub Región Huanta | : | 07 Obras |
| 03 | Sub Región Cangallo | : | 09 Obras |
| 04 | Sub Región Vilcashuamán | : | 07 Obras |
| 05 | Sub Región Paucar del Sara Sara | : | 05 Obras |
| 06 | Sub Región Víctor Fajardo | : | 03 Obras |



AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
Gestión con vocación de Servicio



OBRA POR CONTRATA - PRINCIPALES

1. IDENTIFICACIÓN

| | |
|-----------------|---|
| Código SNIP | 240061 |
| Nombre del PIP | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO |
| Monto Total | S/. 398'117,208.00 |
| Función | 20 SALUD |
| Prog. Func. | 044 SALUD INDIVIDUAL |
| Sub Prog. Func. | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |
| Meta | 00001 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO |

2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

| | |
|-----------|-------------|
| Región | Ayacucho |
| Provincia | Huamanga |
| Distrito | Ayacucho |
| Lugar | Canaan Bajo |

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es lograr “ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO”, mediante la Construcción y Mejoramiento del Hospital Regional Ayacucho de categoría III-1.

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR CONTRATA - PRECIOS UNITARIOS

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES



OBRA POR CONTRATA - PRINCIPALES

6. SITUACIÓN DEL PROYECTO

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2014 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO 2015 | | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|------------------------|--------------------|
| | EJECUTADO | PRESUPUESTO ANUAL 2015 | |
| 174'007,990.07 | 150'150,516.00 | 107'118,895.28 | 147'355,477.15 |

7. AVANCE FÍSICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ENERO A JULIO 2015

| DESCRIPCIÓN | META EJECUTADA % | SALDO% |
|--|------------------|--------|
| AVANCE FÍSICO DE LA META PROGRAMADA EN (%) | 21.49% | 77.48% |

8. AVANCE FÍSICO TOTAL ACUMULADO A JULIO 2015

| DESCRIPCIÓN | META EJECUTADA % | SALDO% |
|--|------------------|--------|
| AVANCE FÍSICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA EN (%) | 22.52% | 77.48% |

9. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 630 Días (21 Meses) |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | 23 – Set. – 2014 |
| FECHA DE CULMINACIÓN | 13 – Jun. – 2016 |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO | 03 Meses |
| NUEVA FECHA DE TERMINO | 15 – Set. – 2016 |

10. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

| | |
|---------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA | 001 SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO |
| RESPONSABLE DE U.E. | Ing. PEDRO RIVERA CEA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO HOSPITALARIO AYACUCHO |
| SUPERVISOR DE OBRA | CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITALARIO AYACUCHO |



OBRA POR CONTRATA - PRINCIPALES

1. IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|--|
| Código SIAF | 2133920 |
| Nombre del PIP | REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANAMANGA - AYACUCHO |
| Monto Total | S/. 51,879,502.59 |
| Función Prog. Func. Sub Prog. Func. Meta | 22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0105 EDUCACION SECUNDARIA 00001 REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANAMANGA - AYACUCHO |

2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

| | |
|-----------|-----------------------|
| Región | Ayacucho |
| Provincia | Huamanga |
| Distrito | Ayacucho |
| Lugar | Av. Independencia S/N |

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es lograr que “LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES ACCEDA A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION”, mediante la Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR CONTRATA - A SUMA ALZADA

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES



OBRA POR CONTRATA - PRINCIPALES

6. SITUACION DEL PROYECTO

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2014 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO 2015 | | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|--------------|--------------------|
| EJECUTADO | PRESUPUESTO ANUAL 2015 | EJECUTADO | |
| 31'037,271.37 | 16'383,916.00 | 6'729,179.07 | 19'881,297.74 |

7. AVANCE FÍSICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ENERO A JULIO 2015

| DESCRIPCIÓN | META EJECUTADA % | SALDO% |
|--|------------------|--------|
| AVANCE FÍSICO DE LA META PROGRAMADA EN (%) | 38.35% | 40.95% |

8. AVANCE FÍSICO TOTAL ACUMULADO A JULIO 2015

| DESCRIPCIÓN | META EJECUTADA % | SALDO% |
|--|------------------|--------|
| AVANCE FÍSICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA EN (%) | 59.05% | 40.95% |

9. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 541 Días (15.03 Meses) |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | 25 – Feb. – 2014 |
| FECHA DE CULMINACIÓN | 21 – May. – 2015 |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO | 5.40 Meses |
| NUEVA FECHA DE TERMINO | 30 – Oct. – 2015 |

10. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

| | |
|---------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA | 001 SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO |
| RESPONSABLE DE U.E. | Ing. PEDRO RIVERA CEA |
| CONTRATISTA | ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
| SUPERVISOR DE OBRA | CONSORCIO SUPERVISOR MARISCAL CACERES |



AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL
Gestión con vocación de Servicio



OBRA POR CONTRATA - PRINCIPALES

1. IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|--|
| Código SNIP | 232289 |
| Nombre del PIP | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO |
| Monto Total | S/. 36'739,197.00 |
| Función Prog. Func. Sub Prog. Func. Meta | 22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0105 EDUCACION SECUNDARIA 00001 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO |

2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

| | |
|-----------|-----------------------|
| Región | Ayacucho |
| Provincia | Huamanga |
| Distrito | Ayacucho |
| Lugar | Jr. Alameda Bolognesi |

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es lograr que “LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON ACCEDA A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION”, mediante la Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR CONTRATA - A SUMA ALZADA

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS



OBRA POR CONTRATA - PRINCIPALES

6. SITUACIÓN DEL PROYECTO

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2014 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO 2015 | | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|--------------|--------------------|
| EJECUTADO | PRESUPUESTO ANUAL 2015 | EJECUTADO | |
| 30'478,587.17 | 6'260,609.00 | 4'346,936.12 | 2'383,346.60 |

7. AVANCE FÍSICO ACTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ENERO A JULIO 2015

| DESCRIPCIÓN | META EJECUTADA % | SALDO% |
|--|------------------|--------|
| AVANCE FÍSICO DE LA META PROGRAMADA EN (%) | 43.84% | 0.28% |

8. AVANCE FÍSICO TOTAL ACUMULADO A JULIO 2015

| DESCRIPCIÓN | META EJECUTADA % | SALDO% |
|--|------------------|--------|
| AVANCE FÍSICO TOTAL DE LA META PROGRAMADA EN (%) | 99.72% | 0.28% |

9. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 330 Días (11 Meses) |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | 03 – Jun. – 2014 |
| FECHA DE CULMINACIÓN | 28 – Abr. – 2015 |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO | 4.33 Meses |
| NUEVA FECHA DE TERMINO | 05 – Set. – 2015 |

10. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

| | |
|---------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA | 001 SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO |
| RESPONSABLE DE U.E. | Ing. PEDRO RIVERA CEA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO SANTO TOMAS |
| SUPERVISOR DE OBRA | CONSORCIO SUPERVISOR SAN RAMON |