



## HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PISCO

JUAN ENRIQUE MENDOZA URIBE  
ALCALDE

Regidores:

DR. FERNANDO ELISBAN LOPEZ ESCALANTE  
SR. JOSE SIMON HUACHUA LAURA  
DR. HEIVER GUTIERREZ APONTE  
PROF. JEAN PAUL HUAMAN ALARCO  
DRA. MARGARITA EDITH PEREZ LEON  
SR. JULIO ERNESTO LOVERA VASQUEZ  
TEC. MKT. JOFEE SIGUAS MAYURI  
SR. JUAN CARLOS OYOLA RODRIGUEZ  
ING. RAUL DOROTEO CARBAJO  
PROF. LUISA DONATILA QUIROZ JIMENO  
PROF. MIGUEL PALOMINO JAUREGUI

## INFORMACION GENERAL DEL SISMO

15 Agosto 2007  
18:41 Hrs.



## TERREMOTOS REGISTRADOS EN EL MUNDO

LUGAR	EPICENTRO	PROFUNDIDAD	MAGNITUD	INTENSIDAD
<b>PISCO</b>	60 KM OESTE DE PISCO	40 KM (FOCO SISMICCO)	7.0 RICHTER (ML) 7.9 MAGNITUD MOMENTO (MW)	VARIABLE SEGÚN DISTANCIA
<b>HAITI</b>	15 KM DE PUERTO PRINCIPE	10 KM (FOCO SISMICCO)	7.0 RICHTER (ML) MOMENTO (MW)	VARIABLE SEGÚN DISTANCIA
<b>CHILE</b>	500 KM DE SANTIAGO	47,4 KM (FOCO SISMICCO)	8.8 RICHTER (ML) MOMENTO (MW)	VARIABLE SEGÚN DISTANCIA

***EMERGENCIA***

## PISCO PLAYA ZONA SUR... DESPUES DEL SISMO

en las inmediaciones de la Capitanía de Pisco, litoral centro y sur de Pisco Playa, el agua alcanzó aproximadamente **310 m.** desde la orilla.



El tsunami alcanzó el grado 1 (la ola que se formo no alcanzo los 5 m ), como lo constata el informe post-tsunami de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (Agosto, 2007).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

## PISCO PLAYA ZONA NORTE ... DESPUES DEL SISMO

En zonas como: Leticia, Boca del Río, Almirante Miguel Grau). La mayoría de viviendas de material noble fueron gravemente afectadas.



En las inmediaciones de la Urb. Almirante Miguel Grau, la intrusión de agua alcanzó aprox. **760 m.** desde la orilla.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

## MONUMENTOS HISTORICOS RELIGIOSOS DESPUES DEL SISMO



IGLESIA COMPAÑÍA DE JESUS



PARROQUIA SAN CLEMENTE



CAPILLA DE BELEN



IGLESIA SAN PEDRO

## IGLESIA MATRIZ DE SAN CLEMENTE



## RECUPERACION DE CADAVERES





## CUERPOS ENTERRADOS EN FOSAS COMUNES








## CENTROS HISTORICOS DEVASTADOS





# ENTREGA AYUDA HUMANITARIA











## CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS - PRONAA

EJECUCION EMERGENCIA SISMO OCURRIDO EL 15-AGOSTO-2007 - DICIEMBRE 2007

PROVINCIAS	N° DE FAMILIA DAMNIFICADAS	PERSONAS	RACIONES DISTRIBUIDAS	T.M. ALIMENTOS DISTRIBUIDAS	VALOR S/
ICA	124,775	623,876	4,096,158	695,360	2,144,425.77
CHINCHA	59,173	295,866	5,797,930	892,850	2,920,257.85
PISCO	399,522	1,997,609	23,788,878	2,655,090	8,064,621.74
<b>TOTAL</b>	<b>583,470</b>	<b>2,917,351</b>	<b>33,682,966</b>	<b>4,243,300</b>	<b>13,129,305.36</b>

EJECUCION EMERGENCIA SISMO OCURRIDO EL 15-AGOSTO-2007 - AL 01 DE SETIEMBRE 2008

PROVINCIAS	N° DE FAMILIA DAMNIFICADAS	PERSONAS	DIAS DE ATENCION PROMEDIO	RACIONES DISTRIBUIDAS	T.M. ALIMENTOS DISTRIBUIDAS	VALOR S/
ICA	16,866	84,330	80	6,515,600	1,329,301	4,012,244.80
CHINCHA	17,260	86,300	80	5,163,105	1,153,878	3,369,916.75
PISCO	31,855	159,275	80	7,317,760	1,203,938	3,774,103.04
<b>TOTAL</b>	<b>65,981</b>	<b>329,905</b>		<b>18,996,465</b>	<b>3,687,117</b>	<b>11,156,264.59</b>

# REPARTO DE AGUA SEGURA



***TRANSICION***

***DEMOLICION Y  
REMOCION DE  
ESCOMBROS***







DEMOLICION Y REMOCION DE ESCOMBROS	Empresa privada Banco de Materiales		205 000 mts3	TOTAL 1' 500,000.00 mt3
	Inversiones y Edificaciones del Sur		156 000 mts3	
	MPP Ejercito Peruano		30 300 mts3	
	BAN MAT		19 000 mts3	
	DOE RUN		20 000 mts3	
	GORE, apoyo		28 600 mts3	
	GORE Distritos		100 000 mts3	
	Ejercito Peruano 2da. Etapa		130 000 mts3	

## ***CLAUSURERA DE ESCOMBRERA***

## AV. FERMIN TANGÜIS

ANTES



DESPUES



## FUNDO EL AGUILA




**PISCO - PLAYA**



***ENTREGAS DE  
MODULOS DE  
VIVIENDA TEMPORAL***

# MUNICIPALIDAD DE PISCO







## **MINISTERIO DE VIVIENDA**



## **SECTOR PISCO - PLAYA**

## **GOBIERNO TURCO**



***ATENCIÓN EN SALUD***

## **PUENTE AEREO**



## **MARINA DE GUERRA**



## **MARINA DE GUERRA**



## ***MEDICOS CUBANOS***

## I BRIGADA MEDICA CUBANA



ARRIBANDO A PISCO




SALUDO DE AÑO NUEVO



## II BRIGADA MEDICA CUBANA





## **CERCO DE ESSALUD**



## **CERCO HOSPITAL - MINSA**



## CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS



## RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE ESSALUD



# RECONSTRUCCION DE INTITUCIONES EDUCATIVAS

## COLOCACION DE MODULOS EN CENTROS EDUCATIVOS





## CERCO I.E. JULIO C. TELLO



## I.E. DON JOSE DE SAN MARTIN



ANTES



AHORA



## I.E. JOSE DE LA TORRE UGATE



ANTES



AHORA

## I.E. REPUBLICA ARGENTINA



## I.E. MIGUEL GRAU SEMINARIO



## I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA



### **I.E. STMA. VIRGEN INMACULADA CONCEPCION - DISTRITO DE SAN ANDRES**



**ANTES**

**AHORA**



### **RECONSTRUCCION DE LA I.E RENAN ELIAS OLIVERA**



**ANTES**





## I.E. LOS LIBERTADORES – DOS PALMAS DISTRITO DE INDEPENDENCIA



ANTES

AHORA



## I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI



ANTES



**AHORA**



**ANTES**



AHORA

# MINISTERIO DE VIVIENDA

# BONO 6000

 **TOTAL DE TARJETAS ENTREGADAS EN LA PROVINCIA DE PISCO**

PROVINCIA DE PISCO	
DISTRITOS	TOTAL DE TARJETAS ENTREGADAS
PISCO	2224
SAN ANDRES	347
PARACAS	44
TUPAC AMARU	586
SAN CLEMENTE	1359
INDEPENDENCIA	915
HUMAY	984
HUANCANO	330
<b>TOTAL</b>	<b>6789</b>




## CONSTANCIAS

PISCO Y DISTRITOS	CONSTANCIAS INGRESADAS	CONSTANCIAS POR INGRESAR	TOTAL CONSTANCIAS
SAN CLEMENTE	1052	512	1564
TUPAC AMARU	493	588	1081
INDEPENDENCIA	916	2	918
<b>PISCO</b>	<b>1821</b>	<b>83</b>	<b>1904</b>
HUANCANO	269	0	269
SAN ANDRES	352	138	490
HUAMAY	1014	0	1014
PARACAS	56	0	56
<b>TOTAL EXP. PISCO</b>	<b>5973</b>	<b>1323</b>	<b>7296</b>

## ENTREGA BONO 6000





# ***ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD***









**\* Pueblos símbolos que han sido beneficiados con la TITULACION GRACIAS AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO Y COFOPRI al 30 de Enero de 2010**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| * A.H. Miguel Grau              | * Manrique – Independencia    |
| * Centro Urbano Pisco Sector II | * Mencia – Independencia      |
| * Urb. Manuel Barrionuevo       | * San Jacinto - Independencia |
| * A.H. Cesar Vallejo            | * San Emilio - Independencia  |
| * A.H. Los Libertadores         | * José Olaya - Independencia  |
| * A.H. Juan Díaz Buleje         | * Zárate - Independencia      |
| * A.H. Nueva América            | * C.P. Las Antillas - Paracas |
| * A.H. Vista Alegre             | * C.P. Bernales - Humay       |
| * A.H. Dios Te Ama              |                               |
| * C.P. Las Palmeras             |                               |
| * Centro Urbano Pisco I         |                               |
| * Comité No. 17                 |                               |
| * C.P. Casalla                  |                               |
| * Santa Rosa – San Clemente     |                               |
| * San Clemente No. 5            |                               |
| * Señor del Mar – San Andrés    |                               |

**Distritos trabajados: Paracas, San Andrés, Independencia, San Clemente, Túpac Amaru, cercado de Pisco, Humay, Paracas.**

**TOTAL DE TITULOS ENTREGADOS EN LA PROVINCIA DE PISCO 11,500.00**

# CONSTRUYENDO PERU SENCICO PROJOVEN







## PRO-JOVEN



## SENCICO





# PROGRAMA VIVIENDA



## CASAS CONSTRUIDAS POR EL PROGRAMA TECHO PROPIO





## CASAS FINANCIADAS POR EL FONDO MI VIVIENDA



**MINISTERIO DE  
PRODUCCION**

**PESCADORES**






**DESEMBARCADERO ARTESANAL - DISTRITO DE SAN ANDRÉS**



**ANTES**



AHORA





# MINISTERIO DE AGRICULTURA

## RUPTURA Y OBSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO



## LIMPIEZA DE CANALES DE RIEGO



# DEFENSA RIBEREÑA

## DEFENSA RIBEREÑA



**FORSUR**

**COMITÉ  
PROVINCIAL DE  
FORSUR PISCO**

**MIEMBROS:**

ALCALDE PROVINCIAL DE PISCO, LIC. JUAN MENDOZA URIBE (PRESIDENTE)  
 ALCALDE DE PARACAS, LIC. ALBERTO TATAJE  
 ALCALDE DE SAN ANDRES, DR. JUAN VERGARA.  
 ALCALDE DE VILLA TUPAC, LIC. TOMAS ANDIA .  
 ALCALDE DE INDEPENDENCIA, LIC. UCHARIMA  
 ALCALDE DE SAN CLEMENTE, LIC. CLETO ROJAS.  
 ALCALDE DE HUMAY, LIC. CLAUDIO PILLACA.  
 ALCALDE DE HUÁNCANO, BLGO. JULIO ROJAS.  
 SOCIEDAD CIVIL, SR. CATALINO GARCIA BRIONES  
 COORDINADOR PROVINCIAL  
 DEL FORSUR, SR. FERNANDO KOECHLIN.

### Proyectos Aprobados por el Directorio de FORSUR para Pisco

Sector	Proyectos Aprobados por el Directorio de FORSUR				
	N° de proyectos	Monto Proy.	Financiamiento		
			FORSUR	Sector	Cooperación
Saneamiento	40	38,250,012.43	35,133,741.12	3,116,271.31	0.00
Educación	10	18,437,931.03	3,962,847.02	2,577,237.00	11,897,847.01
Urbanismo**	10	20,872,634.31	20,872,634.31	0.00	0.00
Producción	19	11,438,184.46	3,614,110.46	7,824,074.00	0.00
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>88,998,762.23</b>	<b>63,583,333</b>	<b>13,517,582</b>	<b>11,897,847</b>

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN PISCO

Sector	Proyectos Aprobados		Proyectos en Ejecución		% Ejecución
	Nº de proyectos	Monto Inversión	Nº de proyectos	Monto en Ejecución	
Saneamiento	40	38,250,012.43	31	21,480,906.13	56%
Educación	10	18,437,931.03	5	13,033,623.64	71%
Urbanismo**	10	20,872,634.31	4	14,148,915.10	68%
Producción	19	11,438,184.46	1	8,249,741.00	72%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>88,998,762.23</b>	<b>41</b>	<b>56,913,185.87</b>	<b>64%</b>

## EVALUACION DE ALBERGUES

ASPECTO	ACTORES INVOLUCRADOS	LOGROS Y/O AVANCES		Comentario
		Nº Familias	Nombre del Albergue	
EVALUACION DE ALBERGUES	MPP y FORSUR	7	Comercio 7ma cuadra	1.- Aun queda pendiente la desactivación de los albergues. 2.- Se esta a la espera que se culmine el proceso de adquisición de 250 módulos de madera.
		72	Parque Zonal	
		9	Canchita Comercio	
		12	Teobaldo Pinillos	
		28	Refugio Santa Rosa	
		18	Ramón Aspillaga Sector A	
		26	Ramón Aspillaga Sector B	
<b>172</b>	<b>TOTAL</b>			

## VIVIENDAS TEMPORALES

ASPECTO <sup>c</sup>	ACTORES INVOLUCRADOS	MODULOS PROGRAMADOS PARA INSTALAR			LOGROS Y/O AVANCES*			OBSERVACIONES
		Cantidad de Módulos	Características	Distritos Beneficiarios	Cantidad de Módulos Instalados	Características	Distritos Beneficiarios	
VIVIENDAS TEMPORALES (MODULOS)	MPP (Ejecutor), FORSUR (Financia)	100	Módulos de Madera	M. Paracas	100	Módulos de Madera	M. Paracas	1.- El contratista ha incumplido con la instalación de techos y partes para los módulos de vivienda. 2.- Poca capacidad operativa del Contratista.
		30	Módulos de Madera	M. Hunacano				
		80	Módulos de Madera	M. Humay				
		100	Módulos de Madera	M. Independencia	30	Módulos de Madera	M. Independencia	
		100	Módulos de Madera	M. San Clemente				
		100	Módulos de Madera	M. Tupac Amaru	60	Módulos de Madera	M. Tupac Amaru	
		100	Módulos de Madera	M. San Andres				
		115	Módulos de Madera	M. Pisco	30	Módulos de Madera	M. Pisco	
725		TOTAL		220	TOTAL			

## REMOCION DE ESCOMBROS/BOLSAS DE CEMENTO / SENCICO

ASPECTO	ACTORES INVOLUCRADOS	LOGROS Y/O AVANCES	
		Cantidad	Unidad
REMOCION DE ESCOMBROS	EJERCITO PERUANO (Ejecutor), FORSUR (Financia)	295 000	mts3 de escombros
REPARTO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LOZAS PARA MODULOS	MPP (Ejecutor), FORSUR (Coordina con Cementos Lima)	19000	Bolsas de Cemento
CAPACITACION A MAESTROS DE OBRA Y ALBAÑILES	SENCICO (Ejecutores), FORSUR (Financia)	70	Personas


## CERCO DE CEMENTERIO GENERAL



## CONSTRUCCION DE OSARIOS Y VEREDAS







# COOPERACION INTERNACIONAL

## TRABAJO DE ACAMPAMIENTO DEL PNUD EN PISCO





**PNUD**  
Perú

## QUIPO UN EN PISCO

---

- × PNUD
- × OIM
- × UNICEF
- × UNDSS
- × OPS/OMS
- × PMA
- × UNFPA
- × FAO
- × UNDAC










## OBJETIVOS

- ✘ Apoyo al CR en la coordinación de la respuesta humanitaria
- ✘ Apoyo al SNU
- ✘ Apoyo en la coordinación humanitaria internacional al Gobierno del Perú



## APOYO A LA COORDINACIÓN

- ✘ Con el objetivo de mejorar la coordinación entre los diferentes actores, se organizaron los grupos de trabajo:
- ✘ Búsqueda y rescate
- ✘ Agua
- ✘ Salud
- ✘ Saneamiento Básico
- ✘ Albergues
- ✘ Infraestructura
- ✘ Logística/Transporte y Comunicación
- ✘ Agricultura
- ✘ Asistencia alimentaria y nutrición
- ✘ Educación y Protección



## ACTORES HUMANITARIOS

- × INDECI
- × Organismos gubernamentales con responsabilidades específicas en diferentes sectores
- × Fuerzas Armadas
- × Agencias del SNU
- × Organismos de asistencia humanitaria, ongs.
- × Equipos internacionales



## MECANISMOS DE COORDINACIÓN

- × Reuniones en horarios pre-establecidos
- × Intercambio de información
- × Planteamiento y resolución de problemas específicos
- × Reunión general con INDECI y el CDDC
- × Elaboración de informes y manejo de información geo referenciada



## FACILIDADES Y CAPACIDADES

- ✘ Espacio para oficina de trabajo, instalación UN House en Pisco.
- ✘ Sala de reuniones
- ✘ Disposición de comunicación
- ✘ Facilidades de impresión y distribución de información
- ✘ Vehículos livianos para movilización
- ✘ Sistema de comunicaciones



## TEMAS DE IMPORTANCIA

- ✘ Disposición de información actualizada para la toma de decisiones
  - ✘ Montaje y gestión de albergues
  - ✘ Agua segura, disposición de residuos y vigilancia en salud
  - ✘ Disposición de medios logísticos para la distribución de asistencia humanitaria
  - ✘ Evaluación y asistencia en áreas rurales
- Consolidación y completado de las comisiones de trabajo



## ACCIONES EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN

- ✘ Apoyo en la implementación de los procesos de reconstrucción basados en las experiencias internacionales, en la Provincia de Pisco.
- ✘ Apoyo en la elaboración del plan de transición/recuperación temprana para la provincia de Pisco.
- ✘ Apoyo en la implementación de los mapas de peligros de las ciudades de Pisco y San Andrés.
- ✘ Apoyo en la gestión, plataformas de coordinación y ejecución de programas de la política de vivienda como la reubicación de familias inquilinas, desdobladas y zonas de peligro alto: Las Colinas de Villa, Alto El Molino.
- ✘ Apoyo en manejo de información para facilitar el acceso de módulos de viviendas temporales a las familias damnificadas en la ciudad de Pisco.



## CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN PARA UNA RECONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN PISCO. TRABAJO A REALIZARSE ENTRE LOS PRÓXIMO 12 MESES.

- ✘ Fortalecimiento de las capacidades de las Municipalidad Distritales de Pisco para orientar un proceso rápido y coherente de reconstrucción de viviendas y del desarrollo urbano.
- ✘ Apoyo en la reactivación de actividades económicas con énfasis en grupos de mujeres y jóvenes, afectados por el terremoto en la provincial de Pisco.
- ✘ Fortalecimiento de las capacidades de coordinación y manejo de información de las instituciones de nivel nacional y municipal responsables de la reconstrucción.
- ✘ Apoyo en la sistematización de lecciones aprendidas del proceso de recuperación en Pisco y difusión a nivel nacional y regional latinoamericano

RESULTADOS ESPERADOS	Productos / Indicadores
<i>Fortalecimiento de las capacidades de las Municipalidades Distritales para orientar un proceso rápido y coherente de reconstrucción de vivienda y gestión territorial.</i>	Gerencias de Desarrollo Urbano y los Comités Distritales de Defensa Civil, <u>capacitados en sistemas de construcción de vivienda sismorresistente y en metodologías de planificación de ciudades seguras</u>
	17,500 familias damnificadas han logrado acceder al subsidio para construcción de vivienda (Bono 6000).
	Documento y procedimientos <u>en gestión territorial incorporando</u> la variable reducción de riesgos, asumido por el MVCS y elaborado a partir de experiencia de procesos piloto implementados en Pisco
<i>Recuperación económica de familias vulnerables afectadas por el terremoto, microempresarias individuales u organizadas, en Pisco</i>	Una Mesa de reactivación económica local funcionando planificadamente bajo el liderazgo de la Municipalidad y con la participación de la sociedad civil organizada y con la colaboración de la empresa privada.
	<i>Bolsa de proyectos concursable</i> para iniciativas económico-productivas de mujeres microempresarias individuales u organizadas, diseñado en coordinación con las Municipalidades Provinciales y funcionando en las provincias de Pisco.
	Programa de capacitación a jóvenes en actividades económicas relacionadas a la reconstrucción, diseñada y puesta en marcha en coordinación con el MT y la MPP y organizaciones de la sociedad civil.
<i>Fortalecimiento de las capacidades de planificación, coordinación y manejo de información de las instituciones responsables de la reconstrucción</i>	Plataformas de coordinación entre las instituciones de nivel nacional y local ( <i>organizadas y en funcionamiento</i> ) para una implementación más ágil del proceso de reconstrucción.
	Sistema de información pública del proceso de recuperación manejada por las instituciones públicas y que integre información de los actores vinculados a la reconstrucción, en funcionamiento para facilitar la toma de decisiones.
	Municipalidades Distritales capacitadas para el diseño, implementación y seguimiento de los proyectos de reconstrucción.



# HANDSON



ONG. ESPACIO Y EXPRESION

## TIERRA DE HOMBRES



## PROMOCION DE HIGIENE



## ENTREGA DE BIDONES AGUA SEGURA



## LIMPIEZA DE POZO







## UNICEF





# TALLERES INFORMATIVOS

## TALLER CON PROMOTORAS DEFENSORAS





# FIRMA DE CONVENIOS





# COLECTORES SECUNDARIOS EN PISCO Y SAN ANDRES

14 FICHAS TECNICAS ADMINISTRADAS POR EMAPISCO		
7510 228.97 - OBRAS ADJUDICADAS		
LOTE 1-A : POSTOR GANADOR - CONSORCIO LOS ZORZALES		
MONTO ADJUDICADO	OBRAS A EJECUTARSE	Estado
1460,276.86	Rehabilit. Colector secund. Av. San Martín desde la Cdra. N° 1 hasta la 14	Las obras se encuentran en trabajo de campo elaborando la topografía
324,613.90	Rehabilit. Colector principal entre la Av. Bolognesi y psje. B. Vista y Fray R. Rojas	
352,305.89	Rehabilit. Del Colector Sec. Abraham Valdelomar	
575,686.58	Rehabilit. Del Colector de Av. San Isidro	
415,905.81	Rehabilit. Del Colector A.H. Boca del Río	
252,445.53	Rehabilit. de la cámara de Bombeo de Leticia	
3381,235.00	MONTO DEL LOTE ADJUDICADO	

**LOTE 2-A : POSTOR GANADOR – CONSORCIO PERU**

<b>MONTO ADJUDICADO</b>	<b>OBRAS A EJECUTARSE</b>	<b>Estado</b>
372,671.51	Rehabilitación del Colector Av. Comercio Cuadras. Desde la 1 hasta la 6	Las obras se encuentran en trabajo de campo elaborando la topografía
283,415.38	Rehabilitación del Colector Calle 4 de Julio Cuadras. Desde la 1 hasta la 4	
487,246.91	Rehabilitación del Colector Calle Conde de la Monclova Cuadras. desde 1 hasta la 8	
486,578.62	Rehabilitación de Colector secundario Calle San Juan de Dios cuadras. Desde la 1 hasta la 5	
1629,912.00	MONTO DEL LOTE ADJUDICADO	

**LOTE 3-A : POSTOR GANADOR – CONSORCIO PERU**

<b>MONTO ADJUDICADO</b>	<b>OBRAS A EJECUTARSE</b>	<b>Estado</b>
538,613.97	Rehabilitación del Colector sector la Alameda	Las obras se encuentran en trabajo de campo elaborando la topografía
382,549.63	Rehabilitación del Colector secundario Calle Pérez Figuerola Cdras. Desde la 1 hasta la 4	
260,102.97	Rehabilitación del Colector Calle Marquez de Mancera Cdras. Desde la 1 hasta la 4	
321,646.01	Rehabilitación de Colector San Francisco cdras. Desde la 1 hasta la 5	
1502,913.00	MONTO DEL LOTE ADJUDICADO	

**13 FICHAS TECNICAS ADMINISTRADAS POR MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PISCO**

**8'777,859.65 - OBRAS ADJUDICADAS**

**LOTE 1-B : POSTOR GANADOR – MARQUISA SAC CONTRATISTA GENERALES**

MONTO ADJUDICADO	OBRAS A EJECUTARSE	Estado
<b>4862,936.23</b>	Rehabilitación del Colector secundario del Distrito de San Andres Calle Calle San Pedro Cdras 1 Calle Miraflores Cdras 1 a la 3 + Psje. Calle Buenos Aires Cdras 1 a la 4 Calle 28 de Julio Cdras 1 a la 5 + Psje. Calle Miguel Grau Cdras 1 a la 6 Calle Grecia Cdras 1 a la 7 Calle Santa Cruz Cdras 1 a la 7 Calle Bolivia Cdras 1 a la 7 Calle Chosica Cdras 1 a la 7 Av. Ica Cdras 1 Calle San Martin Desde la Av. Ica hasta el Dren Calle Independencia Desde la Av. Ica hasta San Pedro Calle Mariscal Cáceres Desde la Av. Ica hasta San Pedro Calle Mariscal Cáceres Desde la Av. Ica hasta San Pedro Calle Bolivar Desde la Av. Ica hasta Miraflores Calle Bolognesi Desde la Av. Ica hasta Buenos Aires Pje. Bolognesi Desde la Av. Ica Bolivia Calle Jorge Chávez Desde la Av. Ica hasta Grecia Av. Medrano desde Dren Hasta la Cámara Bombeo Antigua	<b>Las obras se encuentran en trabajo de campo elaborando la topografía</b>

**LOTE 2-B : POSTOR GANADOR – CONSORCIO LIMA**

MONTO ADJUDICADO	OBRAS A EJECUTARSE	Estado
<b>243,498.00</b>	<b>Rehabilitación del Colector secundario Raúl Porras Barrenechea Cuadra 1, 4 y 7</b>	<b>Las obras se encuentran en trabajo de campo elaborando la topografía</b>
<b>178,276.00</b>	<b>Rehabilitación del Colector secundario calle Camagiüey</b>	
<b>1592,129.00</b>	<b>Rehabilitación del Colector secundarios Av. Las Américas entre José Balta y Av. Comercio</b>	
<b>TOTAL 2013,905.09</b>		

<b>LOTE 3-B : POSTOR GANADOR – CONSORCIO SUR</b>		
<b>MONTO ADJUDICADO</b>	<b>OBRAS A EJECUTARSE</b>	<b>Estado</b>
114,223.00	Rehabilitación del Colector secundario calle Ramón Aspillaga cuadra 4	Las obras se encuentran en trabajo de campo elaborando la topografía
310,238.00	Rehabilitación del Colector secundario calle Juan José Pinillos cuadras 1 y 2	
132,650.00	Rehabilitación del Colector secundario calle Beatita de Humay cuadra 1	
174,630.00	Rehabilitación del Colector secundarios de la calle Desamparados cuadra 1 al 4	
245,924.00	Rehabilitación del Colector secundarios de la calle Progreso cuadras 1,2 y 4	
218,658.00	Rehabilitación del Colector secundarios de la calle 28 de Julio cuadras 1 al 4	
243,233.00	Rehabilitación del Colector secundarios de la calle López de Alarcón cuadras 1 al 4	
215,846.00	Rehabilitación del Colector secundarios de la calle cieneguilla cuadras 1 al 6	
245,613.00	Rehabilitación del Colector secundarios de la calle Esperanza cuadras 1 y 2	
<b>Total</b> 1'901,015.00		

## **OBRAS DE ALCANTARILLADO CALLE DEMETRIO MIRANDA**





## OBRAS DE ALCANTARILLADO AV. LAS AMERICAS



## OBRAS DE SANEAMIENTO AV. SAN MARTIN



## OBRAS DE ALCANTARILLADO AV. ABRAHAN VALDELOMAR




## OBRAS DE SANEAMIENTO CALLE COMERCIO



## OBRAS DE SANEAMIENTO CALLE PEDEMONTE



## CONSTRUCCION DE VEREDAS ADOQUINADAS Y ASFALTO DE PISTAS



CALLE PEREZ FIGUEROLA


CALLE SAN FRANCISCO





CALLE CALLAO

CALLE FRANCISCO BOLOGNESI



## CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL OFICINAS DEL GAT Y REGISTRO CIVIL





PRIMER NIVEL: OFICINAS DEL GAT Y REGISTRO CIVIL

SEGUNDO NIVEL: BIBLIOTECA



### REMODELACION DE LA PLAZUELA BELEN



VISTA NOCTURNA



VISTA DIURNA



**CONSTRUCCION DEL MODERNO PASEO PEATONAL  
"BOULEVARD DEL PISCO"**





## REMODELACION DEL "BOULEVARD COMERCIO"



## REMODELACION DE LA AV. SAN MARTÍN



ANTES



AHORA

## PILETA EN EL OVALO DE LA AV. SAN MARTIN



**DIA DE LA MADRE**





# DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



# BODA MASIVA





**NAVIDAD EN PISCO,  
DISTRITO, CASERÍOS Y  
CENTROS POBLADOS**





## CAMPAÑA NAVIDEÑA LOGRANDO UNA SONRISA

SECTOR TOSCANILLA

CASALLA



**ENTREGA DE MATERIAL POR CAMPANA NAVIDENA**

**PECOSA N° 633**

ZAPATOS NUEVOS MUJER PARES	1544
ROPA NUEVA SACOS	58
PAÑALES X 60 UND. CAJA	02
ARTICULOS DE COCINA UND.	28
ARTICULOS VARIOS	12
MOLDES DE REPOSTERIA	201

**PECOSA N° 234**

VIVIERES BOLSAS	200
-----------------	-----

**PECOSA N° 228**

ZAPATOS NUEVOS AMARRE LIGA PARES	317
ZAPATOS NUEVOS DE MUJER PARES	266
CALZADO NUEVO X 6 PARES CAJAS	145

**PECOSA N° 623**

ROPA NUEVA SACOS	225
------------------	-----

**PECOSA N° 620**

ROPA NUEVA SACOS	100
PAÑALES ADULTOS PQT	349
PAÑALES PQTs.	43
PAÑALES UNIDADES	275
PAÑALES CAJAS	15
ARROZ SACO X 50 KG	20
FIDEOS SACOS X 25 KG	

# GESTION DE RIESGO



**REUNION JULIO KUROIWA Y  
LIC. JUAN MENDOZA**



**CIUDADES SOSTENIBLES Y  
SISMORESISTENTES**




## **GESTION DE RIESGO EN CENTROS EDUCATIVOS**



## **INFORMACIÓN DE RIESGO A POBLADORES EN EL SECTOR DE PISCO PLAYA**




**MAPA DE PELIGRO ACTUALIZADO DE PISCO Y SAN ANDRÉS**



**SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL (ACUERDOS, ORDENANZAS, RESOLUCIONES Y DECRETOS)**





# OBRAS DE LOSA DEPORTIVA , PLAZUELA

## **1. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZUELA DEL PUEBLO JOVEN SAN MIGUEL**

MONTO : S/. 332,275.75

Avance Físico : 40%

P.E.: 45 d.c

### PLAZUELA - P.J. SAN MIGUEL



ANTES



### AHORA



**2. CONSTRUCCIÓN DE CERCO**  
**PERIMÉTRICO Y SSHH. EN EL POOL**  
**DE MAQUINARIAS DE LA**  
**MUNICIPALIDAD**

MONTO            S/ 104,703.54  
Avance Físico    100%  
P.E. = 45 d.c.

**CERCO INSTALACIONES PROVISIONAL DE LA**  
**MUNICIPALIDAD DE PISCO**



### 3. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MERCADO N° 1

MONTO S/ 85,976.37  
Avance Físico 95%  
P.E. = 45 d.c.

### 4. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZUELA CALLE SAN CLEMENTE

MONTO S/ 71,327.86  
P.E. = 90 d.c.

## PLAZUELA SAN CLEMENTE



### 5. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZUELA BOULEVARD DE LA CALLE SAN MIGUEL

MONTO : S/ 190,756.56

P.E. : 90 d.c.

## CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA DE LA AMISTAD PERU - CUBA



ANTES




AHORA




**6. ILUMINACIÓN DEL AA.HH.**  
**JUAN DÍAZ BULEJE**

MONTO S/ 97,407.09  
Avance Físico 100%  
P.E. = 40 d.c.



## ILUMINACIÓN DEL AA.HH DIOS TE AMA



## ILUMINACIÓN EN EL SECTOR "LAS BETANIAS"



**7.CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES E  
IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS EN LA  
LOZA DEPORTIVA ABRAHAM  
VALDELOMAR**

MONTO S/ 38,476.11  
Culminado

**LOZA DEPORTIVA  
ABRAHAM VALDELOMAR**

**ANTES**



**DESPUES**



**DESPUES**

**8. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES E  
IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS EN LA  
LOZA DEPORTIVA FONAVI**

✘ MONTO S/ 38,499.07

## LOSA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL - FONAVI



## 9. CERCO PERIMETRICO DE I.E.I. N° 199 COOP. GRAU

MONTO S/ 89,289.86

P.E. = 45 d.c



10. CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL DE MONTESIERPE

✘ MONTO S/ 86,015.32

## LOCAL COMUNAL MONTESIERPE



## 11. CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA MARIO CAMACHO PERLA

MONTO S/ 45,946.78

Culminado

## PLAZUELA – M. CAMACHO PERLA



ANTES



AHORA

## 12. CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS Y LOSA DEPORTIVA MANUEL PARDO PISCO

MONTO

S/ 81,000.00

Culminado

## LOZA DEPORTIVA MANUEL PARDO

**ANTES**



**DESPUES**

### 13. CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS Y LOSA DEPORTIVA LA PASCANA – PISCO

MONTO :            S/ 80,981.04  
                          Culminado

## **LOZA DEPORTIVA LA PASCANA**

**ANTES**



**DESPUES**

### 14. CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS Y LOSA DEPORTIVA FONAVI – PISCO

MONTO : S/ 80,805.93  
Culminado

**15. REHABILITACIÓN DE COLECTOR  
SECUNDARIO DE SAN ANDRÉS LOTE  
1-B**

MONTO : S/ 4'328,041.06

Avance Físico : 90%

P.E = 165 d.c.

**16. REHABILITACIÓN DE COLECTOR  
SECUNDARIO LOTE 2-B**

CALLES: RAÚL PORRAS BARRENECHEA

CALLE CAMAGUEY

AV. LAS AMÉRICAS

MONTO : S/ 1'768,189.58

Culminado

**17. REHABILITACIÓN DE COLECTOR  
SECUNDARIO LOTE 3-B**

CALLE RAMÓN ASPÍLLAGA  
CALLE J.J. PINILLOS  
CALLE BEÁTITA DE HUMAY  
CALLE DESAMPARADOS  
CALLE PROGRESO  
CALLE 28 DE JULIO  
CALLE LÓPEZ DE ALARCÓN  
CALLE CIENEGUILLA  
CALLE LA ESPERANZA

MONTO : S/ 1'748,516.01  
Culminado

**18. CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS  
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EXONERADOS N°  
001,002 Y 003-2007-MPP OBRAS DE  
REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS Y  
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO  
POR EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE PISCO LOTE 1-  
B,2-B Y 3-B**

MONTO S/ 80,601.39

**19. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO  
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
DE LA CIUDAD DE PISCO**

MONTO : S/ 12'344,049.43  
P.E = 195 d.c.

**20. CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN  
DE LA OBRA: RENOVACIÓN Y  
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE  
PISCO**

MONTO : S/ 501,228.00  
P.E = 225 d.c.

## 21. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AV. FERMÍN TANGÜIS

MONTO : S/ 10'476,517.03

P.E = 195 d.c.

### AVENIDA FERMIN TANGUIS INGRESO A PISCO





**APORTE  
VOLUNTARIO  
PLUSPETROL**

## ENTREGA DE UTILES ESCOLARES







**ENTREGA DE MAQUINARIA  
CARGADOR FRONTAL Y CAMION COMPACTADOR DE RESIDUOS  
SÓLIDOS**







---

## CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

**CERCO PERIMETRICO INSTITUCION EDUCATIVA  
PACHINGA N 22695**



**ANTES**



**AHORA**

**CERCO PERIMETRICO INSTITUCION EDUCATIVA  
EL PEDREGAL N 195**



**ANTES**

**AHORA**



**CERCO PERIMETRICO INSTITUCION EDUCATIVA  
LA ALAMEDA N 189**



**ANTES**

**AHORA**



**CERCO PERIMETRICO INSTITUCION EDUCATIVA  
ABRAHAN VALDELOMAR N 206**



**ANTES**

**AHORA**



### CERCO PERIMETRICO INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON N 194



**ANTES**

**AHORA**



### ENTREGA DE KITS DE MATERIALES





# REACTIVACION DE SERENAZGO





# CONSTRUYENDO CERCOS Y FACHADAS

**TRANSFERENCIA MINISTERIO DE VIVIENDA  
R.M. 308-2008-VIVIENDA**

**SAN JUAN DE DIOS**  
**PEREZ FRIEDRILA**  
**AV. FERMIN TANGUIS**  
**AV. BOLONESI**  
**AV. SAN MARTIN**  
**CALLE CALLAO**  
**CALLE PEDIEMONTE**  
**CALLE BEATRIZ DE HUAYI**  
**CALLE SAN FRANCISCO**  
**CALLE DEMETRIO MIRANDA**  
**CALLE SAN CLEMENTE**  
**CALLE INDEPENDENCIA**  
**CALLE 29 DE JULIO**  
**CALLE RAMON ASPILLAGA**  
**CALLE LA CONCORDIA**  
**CALLE AREQUIPA**  
**CALLE JUAN OSORES**

**CALLE AYACUCHO**  
**CALLE 2 DE MAYO**  
**CALLE BALTA**  
**CALLE PROGRESO**  
**CALLE CIENEGUILLA**  
**CALLE SAN NICOLAS**  
**CALLE DESAMPARADOS**  
**CALLE ISMAEL ASPILLAGA**  
**CALLE MARQUEZ DE MANCERA**  
**CALLE DEL ZORRINO**  
**CALLE MONCLOVA**  
**PLAZUELA BELEN**  
**CALLE DEZA**  
**CALLE G. PEREZ Y PEREZ**  
**CALLE BARRIO NUEVO**  
**CALLE CERRO AZUL**  
**ENTRE OTRAS CALLES**

**EL FINANCIAMIENTO  
 SERA SIN COSTO  
 ALGUNO PARA LAS  
 FAMILIAS PISQUEÑAS  
 DAMNIFICADAS**

**Lic. Juan Mendoza Uribe  
 ALCALDE**



MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
DE PISCO

# “CONSTRUYENDO A PRECIO JUSTO”

**VENTA DE AGREGADOS**

PIEDRA CHANCADA = S/. 40.00 mt<sup>3</sup>  
 HORMIGON = S/. 22.00 mt<sup>3</sup>  
 ARENA GRUESA = S/. 22.00 mt<sup>3</sup>

**EL PRECIO INCLUYE EL TRASLADO  
HASTA EL LOTE O VIVIENDA**

**LOCAL DE ATENCION – PARQUE ZONAL**  
**HORARIO = DE LUNES A VIERNES 8:00 AM A 2:00 PM**

Lic. Juan Mendoza Uribe  
ALCALDE



MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
DE PISCO

# “CONSTRUYENDO A PRECIO JUSTO”

**VARILLA  $\frac{1}{4}$  = S/. 8.90**  
**VARILLA  $\frac{3}{8}$  = S/. 21.60**  
**VARILLA  $\frac{1}{2}$  = S/. 39.00**

**IMPORTANTE: POR LA COMPRA DE CADA 05 VARILLAS,  
RECLAMA 01 VARILLA POR DONACION**

ESTA PROMOCIÓN ES SOLO PARA LOS DAMNIFICADOS DE PISCO. PREVIA  
PRESENTACIÓN DE CONSTANCIA DE DAMNIFICADO Y CONSTANCIA DE DEMOLICIÓN.

Lic. Juan Mendoza Uribe  
ALCALDE

# **ENTREVISTAS A LOS MEDIOS**

## **ENTREVISTA INTERNACIONAL**



## ENTREVISTA A FRANCESES



## ENTREVISTA A RPP



## ENTREVISTA A FRECUENCIA LATINA







# REUNIONES DE COORDINACION

















